

Dokončení stavby splaškové kanalizace v roce 2014

Příloha č. 5 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2014

Po vánoční a novoroční přestávce se stavba v lednu opět rozjela. Zbývalo ještě postavit 3km z celkové délky 32km kanalizačních stok, dále stovky přípojek k jednotlivým domům, opravit stavbou narušené povrchy komunikací, připravit a úspěšně stavbu zkolaudovat aby následně bylo možné začít s připojováním domů.

Hlavní stoka kanalizace více méně těsně sleduje koryto Ludgeřovického potoka. Pod dnem potoka prochází na řadě míst jak hlavní stoka tak i stoky vedlejší. Koryto a břehy potoka nejsou už dlouhodobě v ideálním stavu. Nestačí opravovat jen ta místa a úseky, které byly narušeny stavbou kanalizace, je účelné „v jednom zátahu“ opravit i ty nejpotřebnější další úseky. Po dohodě s Povodím Odry, správcem potoka, se proto na několika místech upravovaly a zpevňovaly břehy kamenivem v drátěných koších (gabionovými stěnami).

Stavba splaškové kanalizace v naší obce byla započata 4. října 2012 slavnostním poklepáním symbolického „základního kamene“ v parku pod zdravotním střediskem. Po necelých dvou letech byla tato rozsáhlá a komplikovaná stavba, celkem přes 30km kanalizačních stok, dokončována uváděním stavbou rozkopaných komunikací do původního stavu. Týkalo se to zejména 2km dlouhé ulice Na Návsi a ulic navazujících. V této ulici a v jejím nejbližším okolí vede hlavní stoka kanalizace, výkopy zde byly nejhlubší a nejvíce je komplikovala spodní voda, letní vydatné deště, tekuté písky, vynucené projektem nepředpokládané přeložky ostatních inženýrských sítí a řada křížení stok kanalizace s Ludgeřovickým potokem. V některých případech zde bylo nutné výkopy i několikrát opakovat. Týkalo se to zejména úseku od ulice Myslivecká až po ulici Na Svahu a na opačném konci úseku od ulice Krátká po ulici K Vršku. Byla i další velmi obtížná místa jako křížení vodovodního Kružberského přivaděče nedaleko ulice Uzavřená, místa „U vrby“ a u provozovny firmy Kors, kde byly velké odkládací plochy pro stroje a materiály potřebné pro stavbu se spoustou prachu nebo bláta. To vše zákonitě přinášelo občanům obtíže s dopravou a také s otřesy, hlukem, prachem či blátem. V těchto místech byla stavbou vozovka ulice Na Návsi prakticky v celé šířce poškozena či zničena.

Velké komplikace obdobného charakteru také byly s úsekem v ulici Hlučínská od ulice Vrablovecká po hranici s Petřkovicemi, které způsobily více než půlroční dopravní omezení a potřebu nákladné opravy vozovky.

Uvedení do původního stavu bylo sice pracné a nákladné, avšak naprosto nezbytné a bylo dobře, že proběhlo v rychlém tempu. Dokončen včetně nových asfaltových povrchů byl už koncem dubna 2014 více než 1km dlouhý úsek od ulice Požární po vjezd do provozovny firmy Kors a rozpracovány byly úseky od ulice Úzká po ulici U Potoka a od provozovny firmy Kors po ulici Krátká.

Koncem července už byla asfaltace provedena na velké většině obecních komunikací. Např. frekventovaná ulice Na Návsi už měla nový asfalt v 2,5 dlouhém souvislém úseku od Petřkovic až po ulici Úzká, která vede k poště, včetně většiny ulic navazujících. Na Návsi ještě chyběl nový povrch v 0,5 km dlouhém úseku od ulice Úzká po konec u Markvartovic, avšak i ten už byl rozpracovaný.

Asfaltace obecních cest skončila v posledním srpnovém týdnu úsekem ulice Na Návsi od ulice Úzká po ulici Markvartovická. Také silnice ve správě MS kraje, tj. ulice Hlučínská a Markvartovická, už mají nový asfaltový povrch. V září byla provedena i

nová asfaltace tzv. Nové Hlučínské (silnice č. 56), takže všechny vozovky v obci zasažené stavbou splaškové kanalizace jsou opravené. Je však potřebné počítat s tím, že se ještě časem projeví v některých místech nad kanalizačními stokami sedání terénu, které si vyžádá dodatečné opravy povrchů vozovek. Z tohoto důvodu nedostala nový asfaltový povrch v celé šíři vozovka v asi stometrovém úseku u hranice s Petřkovicemi v ulici Hlučínská, kde se podařilo dokončit stoku jako poslední.

Stavba splaškové kanalizace v Ludgeřovicích tak byla s výjimkou kolaudace dokončena za necelé dva roky. Do konce roku bylo dokončeno i testování těsnosti a spádovosti stok, zjištěné závady byly odstraněny. Zbývá dokončit stavební řízení zejména pro vynucené změny tras kanalizačních stok. Po provedení kolaudace si občané začnou připojovat své domy. Je zřejmé, že stav povrchů vozovek je v obci po dokončení stavby splaškové kanalizace znatelně lepší, než před jejím zahájením. Po dobudování a zprovoznění domovních přípojek už nebudou splašky odtékat do potoka, voda se v něm vyčistí a vrátí se do ní život.







































A. Vjačka